

**Отчет фактического выполнения планов ремонтных работ ООО "Урмарские электрические сети" в сфере электроэнергетики за 2017 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов)	ремонт основных фондов	
		план	факт*
1	2	3	4
<b>Всего 1 квартал 2017 г., в т.ч.</b>		<b>75,6985</b>	<b>65,00605</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	75,6985	65,00605
2	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза"	0	0
3	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
4	Ремонтные работы в КТП №13 "Южная" с установкой КРУН-0,4кВ	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок"	0	0
6	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №16 "Нефтебаза", ВЛ-0,4кВ от КТП №13 "Южная", ЗТП №18 "Дом спорта", ЗТП №20 "ФХИ"	0	0
7	Ремонтные работы гаража для бурильно-крановой самоходной машины	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №17 "МСХИ"	0	0
9	Ремонтные работы в ЗТП №22 "Очистные"	0	0
10	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	0	0
11	Ремонтные работы ЗТП №23 "ОКС"	0	0
12	Ремонтные работы в КТП №19 "Восточная"	0	0
13	Ремонтные работы в ЗТП №9 "Больница"	0	0
<b>Всего 2 квартал 2017 г., в т.ч.</b>		<b>112,4855</b>	<b>68,4772</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	75,6985	53,62864
2	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза"	0	0
3	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
4	Ремонтные работы в КТП №13 "Южная" с установкой КРУН-0,4кВ	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок"	17,44	0
6	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №16 "Нефтебаза", ВЛ-0,4кВ от КТП №13 "Южная", ЗТП №18 "Дом спорта", ЗТП №20 "ФХИ"	0	0
7	Ремонтные работы гаража для бурильно-крановой самоходной машины	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №17 "МСХИ"	4,582	0,91844
9	Ремонтные работы в ЗТП №22 "Очистные"	5,857	3,12636
10	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	0	2,61189
11	Ремонтные работы ЗТП №23 "ОКС"	5,304	0,91844
12	Ремонтные работы в КТП №19 "Восточная"	3,604	0
13	Ремонтные работы в ЗТП №9 "Больница"	0	7,27343
<b>Всего 3 квартал 2017 г., в т.ч.</b>		<b>227,274</b>	<b>129,80117</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	0	0
2	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза"	15,561	0
3	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	15,561	0
4	Ремонтные работы в КТП №13 "Южная" с установкой КРУН-0,4кВ	53,85	106,29283
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок"	17,44	20,08451
6	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №16 "Нефтебаза", ВЛ-0,4кВ от КТП №13 "Южная", ЗТП №18 "Дом спорта", ЗТП №20 "ФХИ"	43,155	0
7	Ремонтные работы гаража для бурильно-крановой самоходной машины	38,947	0
8	Ремонтные работы ЗТП №17 "МСХИ"	0	0,85912
9	Ремонтные работы в ЗТП №22 "Очистные"	0	0,64916

10	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	28,116	0,36356
11	Ремонтные работы ЗТП №23 "ОКС"	0	0,28305
12	Ремонтные работы в КТП №19 "Восточная"	3,604	0
13	Ремонтные работы в ЗТП №9 "Больница"	11,04	1,26894
<b>Всего 4 квартал 2017 г., в т.ч.</b>		<b>108,042</b>	<b>260,22407</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	0	57,17488
2	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза"	0	0
3	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
4	Ремонтные работы в КТП №13 "Южная" с установкой КРУН-0,4кВ	53,85	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок"	0	7,46474
6	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №16 "Нефтебаза", ВЛ-0,4кВ от КТП №13 "Южная", ЗТП №18 "Дом спорта", ЗТП №20 "ФХИ"	43,155	91,55631
7	Ремонтные работы гаража для бурильно-крановой самоходной машины	0	41,37428
8	Ремонтные работы ЗТП №17 "МСХИ"	0	4,73872
9	Ремонтные работы в ЗТП №22 "Очистные"	0	0
10	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	0	5,23948
11	Ремонтные работы ЗТП №23 "ОКС"	0	8,55207
12	Ремонтные работы в КТП №19 "Восточная"	0	2,41776
13	Ремонтные работы в ЗТП №9 "Больница"	11,037	7,90583
14	Ремонтные работы ПКУ-10 КТП №3 "Шоркистринская школа"	0	33,8
<b>ИТОГО за 2017 г.</b>		<b>523,500</b>	<b>523,50849</b>
...	.....		

Примечание: \*согласно постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 635 для обоснования фактического выполнения планов ремонтных работ необходимо приложить копии актов (справок) выполненных работ и подтверждающих документов

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Павлов В.Н.  
(Ф.И.О.)

м.п.

Экономист

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Антонова С.А.  
(Ф.И.О.)

"07" февраля 2018г.

Реестр представленных документов к отчету фактического выполнения планов  
ремонтных работ за 4 квартал 2017 года

№ п/п	Реквизиты документов (№ и дата акта, справки, сч/фактуры, платежного поручения, товарной накладной и т.п.)	сумма по документу, тыс.руб.
1	Акт выполненных работ №25 от 31.12.2017	2,418
2	Акт выполненных работ №26 от 31.12.2017	91,556
3	Акт выполненных работ №27 от 31.12.2017	4,727
4	Акт выполненных работ №28 от 31.12.2017	5,239
5	Акт выполненных работ №29 от 31.12.2017	7,906
6	Акт выполненных работ №30 от 31.12.2017	8,552
7	Акт выполненных работ №31 от 31.12.2017	7,465
8	Акт выполненных работ №32 от 31.12.2017	44,531
9	Акт выполненных работ №33 от 31.12.2017	27,581
10	Акт выполненных работ №34 от 31.12.2017	33,800
11	копия договора от 02.11.2017	6,897
12	копия договора от 29.12.2017	5,747
13	копия договора от 01.11.2017	13,793
ИТОГО		260,21251

Экономист:

Антонова С.А.