

**Отчет фактического выполнения планов ремонтных работ ООО "Урмарские электрические сети" в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2018 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов)	ремонт основных фондов	
		план	факт*
1	2	3	4
<b>Всего 1 квартал 2018 г., в т.ч.</b>		<b>54</b>	<b>49,2775</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	0	0
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	28	26,0275
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	20	19,700
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	6	3,550
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	0	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	0	0
<b>Всего 2 квартал 2018 г., в т.ч.</b>		<b>300,5228</b>	<b>144,16723</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	155,4018	144,16723
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	22	0
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	49	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	16	0
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	2,121	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	18	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	38	0
<b>Всего 3 квартал 2018 г., в т.ч.</b>		<b>146,781</b>	<b>60,02128</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	0	2,23653
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	20,85	10,91371
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	20	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	14,36	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	14,36	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	16	33,97362
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	3	1,18148
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	3,851	6,62666
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	12,36	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	42	0
11	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	0	2,44792
12	Ремонтные работы по проверке электросчетчика КТП №12 "Б-Яниковская школа"	0	2,64136

<b>Всего 4 квартал 2018 г., в т.ч.</b>		<b>36,134</b>	<b>283,98765</b>
1	Ремонтные работы в административном здании	0	75,31362
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	0	99,95
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	10,12	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	10,32653
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	4,438	0
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	11	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	10,576	98,3975
<b>ИТОГО за 2018 г.</b>		<b>537,4378</b>	<b>537,45366</b>
...	.....		

Примечание: \*согласно постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 635 для обоснования фактического выполнения планов ремонтных работ необходимо приложить копии актов (справок) выполненных работ и подтверждающих документов

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Павлов В.Н.  
(Ф.И.О.)

Экономист

м.п.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Антонова С.А.  
(Ф.И.О.)

"31" января 2019г.