

Отчет фактического выполнения планов ремонтных работ ООО "Урмарские электрические сети" в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2018 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов)	ремонт основных фондов	
		план	факт*
1	2	3	4
Всего 1 квартал 2018 г., в т.ч.		54	49,2775
1	Ремонтные работы в административном здании	0	0
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	28	26,0275
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	20	19,700
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	6	3,550
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	0	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	0	0
Всего 2 квартал 2018 г., в т.ч.		300,5228	144,16723
1	Ремонтные работы в административном здании	155,4018	144,16723
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	22	0
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	49	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	16	0
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	2,121	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	18	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	38	0
Всего 3 квартал 2018 г., в т.ч.		146,781	60,02128
1	Ремонтные работы в административном здании	0	2,23653
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	20,85	10,91371
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	20	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	14,36	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	14,36	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	16	33,97362
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	3	1,18148
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	3,851	6,62666
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	12,36	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	42	0
11	Ремонтные работы ЗТП №10 "РДК"	0	2,44792
12	Ремонтные работы по проверке электросчетчика КТП №12 "Б-Яниковская школа"	0	2,64136

Всего 4 квартал 2018 г., в т.ч.		36,134	0
1	Ремонтные работы в административном здании	0	0
2	Ремонтные работы КТП и ЗТП	0	0
3	Ремонтные работы в РУ-10кВ ЗТП №20 "ФХИ"	10,12	0
4	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Поселок" опора №1	0	0
5	Ремонтные работы ВЛ-10кВ фидер "Нефтебаза" опора №1	0	0
6	Ремонтные работы ЗТП №14 "Большечакинская школа"	4,438	0
7	Ремонтные работы ЗТП №4 "Хлебозавод"	0	0
8	Ремонтные работы ЗТП №8 "Рынок"	0	0
9	Ремонтные работы КЛ-10кВ фидер "Поселок" резервный переход через железную дорогу	11	0
10	Ремонтные работы ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №12 "Мебельная фабрика" и КТП №7 "Ворошилова"	10,576	0
ИТОГО за 2018 г.		537,4378	253,46601
...		

Примечание: *согласно постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 635 для обоснования фактического выполнения планов ремонтных работ необходимо приложить копии актов (справок) выполненных работ и подтверждающих документов

Руководитель

(подпись)

Павлов В.Н.
(Ф.И.О.)

Экономист

м.п.

(подпись)

Антонова С.А.
(Ф.И.О.)

"29" октября 2018г.

Реестр представленных документов к отчету фактического выполнения планов
ремонтных работ за 3 квартал 2018 года

№ п/п	Реквизиты документов (№ и дата акта, справки, сч/фактуры, платежного поручения, товарной накладной и т.п.)	сумма по документу, тыс.руб.
1	Акт выполненных работ №05 от 30.09.2018	6,6267
2	Акт выполненных работ №06 от 30.09.2018	33,9736
3	Акт выполненных работ №09 от 30.09.2018	2,4479
4	Акт выполненных работ №10 от 30.09.2018	1,1815
5	Акт выполненных работ №11 от 30.09.2018	2,2365
6	Акт выполненных работ №12 от 30.09.2018	10,9137
7	Карточка счета 20.01, счет-фактура №19536 от 22.08.2018г	2,6414
ИТОГО		60,02128

Экономист:

Антонова С.А.